

Informe trimestral del Acuerdo de Cumplimiento Voluntario
Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey

Tercer Trimestre 2025: 1 de julio del 2025 – 30 de septiembre del 2025

El Departamento de Asuntos Comunitarios (DCA, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva Jersey (Estado), a través de la División de Recuperación y Mitigación de Desastres (DRM, por sus siglas en inglés), ha elaborado el presente Informe Trimestral de Desempeño correspondiente al tercer trimestre del 2025 (julio - septiembre), en el marco del Acuerdo de Cumplimiento Voluntario (VCA, por sus siglas en inglés), como entidad cesionaria de los fondos del Bloque de Subsidios para el Desarrollo de la Comunidad y Asistencia para Recuperación por Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés), asignados a Nueva Jersey por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) para obras de recuperación frente a los daños ocasionados por el huracán Sandy (Sandy).

En este Informe Trimestral se indica que, hasta el 30 de septiembre del 2025, el Estado desembolsó más de \$3.8 mil millones de los fondos del CDBG- DR y, aproximadamente, \$49 millones de los ingresos del Programa. A partir del tercer trimestre del 2025, el gasto total de los fondos del CDBG-DR para la población de ingresos bajos a moderados (LMI, por sus siglas en inglés) de Nueva Jersey representa aproximadamente el 56.5 % del total gastado del CDBG-DR por el Estado.

El informe a continuación destaca el avance continuo del Estado en la ejecución de los programas de recuperación con fondos del CDBG-DR.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS

El Programa de Reconstrucción, Rehabilitación, Elevación y Mitigación (RREM, por sus siglas en inglés) proporciona subvenciones de hasta \$150,000 a propietarios elegibles —afectados por el huracán Sandy— para reconstruir, reparar, elevar o emprender medidas de mitigación en sus viviendas principales, las que fueron dañadas por la tormenta. Hasta el 30 de septiembre del 2025, de los más de 7000 propietarios participantes en el programa RREM, cuatro de ellos tienen proyectos que todavía están en fase de construcción. Además, hubo un desembolso superior a \$1300 mil millones para los participantes elegibles.

El Programa de Reconstrucción de Propietarios de Ingresos Bajos a Moderados (LMI, por sus siglas en inglés) proporciona asistencia para obras de reconstrucción, rehabilitación, elevación y mitigación por un monto máximo de \$150,000 a propietarios de viviendas de ingresos bajos a moderados, cuyas residencias principales fueron dañadas por el huracán Sandy y que no solicitaron asistencia al Programa RREM. El Programa LMI incluye una reserva de fondos para los propietarios de unidades de vivienda manufacturadas o casas móviles con el propósito de brindarles también la asistencia necesaria. Al 30 de septiembre del 2025, se había finalizado la construcción de 275 proyectos con un desembolso de casi \$46.5 millones de fondos del Programa para participantes elegibles.

El Fondo Suplementario se destina exclusivamente a propietarios que participan en los programas RREM y LMI y que tienen necesidades aún no satisfechas —estimadas por estos programas— y que no han completado las obras de construcción. Al 30 de septiembre del 2025, 89 subvenciones del Fondo Suplementario se encontraban en diversas etapas de tramitación, incluidas 84 en fase de liquidación.

Los hogares afectados por Sandy reciben servicios a través del Programa de Consejería de Vivienda (HCS, por sus siglas en inglés), que les proporciona orientación gratuita —certificada por el HUD— a través de agencias comunitarias sin fines de lucro que brindan servicios de consejería sobre vivienda en una amplia gama de temas, tales como: ejecución hipotecaria, prevención de la falta de vivienda, elaboración de presupuestos, orientación sobre alquileres y ayuda de servicios públicos. Al 30 de septiembre del 2025, aproximadamente 17,000 hogares de ingresos bajos a moderados, que fueron afectados por Sandy, recibieron servicios de consejería sobre vivienda a través del Programa con un desembolso aproximado de \$13 millones.

El personal de Consejería en Vivienda de Navicore organiza eventos para el establecimiento de contactos y fines de divulgación para lograr que los servicios y recursos estén disponibles para todas las personas que los necesitan. Los asistentes a estos eventos son residentes, representantes de organizaciones con y sin fines de lucro y entidades gubernamentales que brindan asistencia a varios condados. Las agencias comparten información sobre los servicios disponibles y proporcionan recursos de recuperación relacionados con el huracán Sandy, según se solicite. En el tercer trimestre del 2025, se estaban planificando diversos eventos de servicios de consejería.

Con el propósito de brindar ayuda a los propietarios afectados por el huracán Sandy que enfrentan inundaciones frecuentes en sus viviendas, el Estado administra el Programa Sandy de Compra Voluntaria *Blue Acres* en parte con fondos del CDBG-DR. *Blue Acres* ayuda a las familias de Nueva Jersey que residen en zonas de inundación para que puedan mudarse y alejarse de ese peligro, logrando mejor resiliencia de las comunidades frente a las inundaciones. Con respecto a los fondos del CDBG-DR, se informa que, al 30 de septiembre del 2025, el Programa ha llevado a cabo actividades de adquisición y demolición de 209 propiedades en 13 municipios (Keansburg, Linden, Manalapan, Manville, New Milford, Ocean Township, Old Bridge, Pemberton, Pleasantville, Rahway, Southampton, South River y Woodbridge). En el tercer trimestre del 2025, no hubo compras voluntarias ni demoliciones.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA PARA PAGO DEL ALQUILER DE VIVIENDA

El Estado también continúa con el desarrollo de unidades de alquiler asequibles y la atención de necesidades de recuperación de arrendatarios de vivienda. La mayor iniciativa estatal Sandy de recuperación de apoyo para alquiler de viviendas asequibles es el Programa del Fondo para Restauración de Viviendas Multifamiliares (FRM, por sus siglas en inglés). Durante el tercer periodo de noventa días de arrendamiento en cualquier proyecto financiado por el FRM, los promotores deben dar prioridad a los hogares afectados por Sandy que soliciten arrendamiento. Al 30 de septiembre del 2025, se habían finalizado las obras en 84 de los 85 proyectos financiados por FRM, creándose aproximadamente 6699 unidades de vivienda. El Estado ha otorgado \$30 millones en fondos del FRM a nueve proyectos de vivienda pública, en todos los cuales se han terminado las obras de construcción.

El Fondo Sandy de Vivienda para Necesidades Especiales (SSNHF, por sus siglas en inglés) proporciona fondos para viviendas de apoyo permanente destinadas a las poblaciones con necesidades especiales; además se han concedido fondos a 53 proyectos que crearán aproximadamente 440 viviendas para personas con necesidades especiales.

El Programa de Revalorización de Vecindarios (NEP, por sus siglas en inglés) restaura la funcionalidad de viviendas abandonadas o en deterioro. Para lograrlo, el NEP proporciona préstamos sin intereses a

desarrolladores elegibles para la compra y rehabilitación de propiedades en los condados más afectados por Sandy. Al 30 de septiembre del 2025, el DCA había otorgado préstamos del NEP a 42 proyectos que se completaron y ocuparon, proporcionando 149 unidades de alquiler y 36 unidades para propietarios.

ASISTENCIA A PERSONAS CON DOMINIO LIMITADO DEL INGLÉS Y ENTRENAMIENTO REQUERIDO POR EL ACUERDO DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO

No hubo solicitudes de asistencia con el idioma en el tercer trimestre del 2025.

La DRM del DCA y los subreceptores garantizan de manera continua que los programas y las actividades financiados por el Gobierno federal sean accesibles para quienes no tengan como idioma principal el inglés y con capacidad limitada para hablarlo, leerlo, escribirlo o entenderlo. También es política del DCA, a través de la DRM, coordinar y capacitar al personal de esa División, así como a los contratistas y subreceptores, sobre los procedimientos de acceso al idioma, e informar a las personas con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) sobre los servicios de acceso lingüístico.

La DRM del DCA ofrece dos tipos principales de servicios de acceso lingüístico: verbal y escrito. Los servicios de acceso al idioma en forma de interpretación oral pueden ser de comunicación directa en el idioma nativo del solicitante del servicio —es decir, cuando un miembro del personal que sea bilingüe en forma calificada se comunica directamente en el idioma de la persona LEP— o mediante servicios de interpretación. Los servicios de acceso lingüístico en forma escrita son traducciones a cargo del traductor al español de la DRM o de un contratista de traducción aprobado por el DCA.

Interpretación por teléfono

Cuando se necesitan servicios de interpretación para los constituyentes, el personal de la DRM del DCA utiliza un servicio telefónico a cargo de intérpretes profesionales para brindar la información del programa en el idioma nativo del constituyente.

Banco de idiomas

La DRM del DCA siempre intenta utilizar los servicios de intérpretes profesionales externos. Sin embargo, también existe la opción de contar con el personal o contratistas que hablen con fluidez un idioma distinto del inglés para efectuar interpretación básica. El DCA ha elaborado una lista de estas personas, junto con sus nombres de contacto, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y horas disponibles. El **Banco de Idiomas** está disponible para todos los programas Sandy de recuperación que tienen contacto directo con el público.

Tarjetas «Yo hablo»

La DRM del DCA utiliza tarjetas de identificación de ayuda con el idioma o tarjetas «Yo hablo» que se usan para el contacto directo con el público. El personal del Centro de Recuperación de Vivienda y de Consejería en Vivienda están capacitados en el uso de las tarjetas «Yo hablo» para identificar las necesidades lingüísticas de los visitantes.

Agencias de consejería en vivienda y personal bilingüe

Las agencias de consejería en vivienda tienen personal bilingüe —incluso personal de habla hispana— que puede ayudar a los solicitantes con interpretación directa o traducción escrita. Si el personal bilingüe no está disponible, las agencias utilizan el servicio de interpretación telefónica.

Traducción de correspondencia general

Se traducen al español todas las alertas electrónicas relacionadas con el huracán Sandy y la correspondencia general de los programas para los constituyentes.

Traducción de comunicados de prensa

Se traducen al español todos los comunicados de prensa sobre los programas Sandy de recuperación y se distribuyen según la lista de medios de prensa hispana del DCA; y también en el sitio web del DCA y de la DRM.

Audiencias públicas y períodos de participación ciudadana

Se traduce al español todo el material impreso que implica la participación del público sobre las actividades relacionadas con el CDBG-DR; así como los avisos legales de las audiencias públicas, los que se difunden en periódicos hispanos. Además, se cuenta con los servicios presenciales de un intérprete de español en todas las audiencias públicas de la DRM, para atender a los asistentes, en caso necesario. Este servicio incluye audiencias públicas sobre los programas con fondos del CDBG-DR, así como aquellas sobre las enmiendas del Plan de Acción CDBG-DR. Con base en los datos demográficos de la comunidad, la DRM del DCA ha incluido la presencia de intérpretes coreanos en las audiencias para el Programa RBD-Meadowlands.

Actualización del sitio web

En el sitio web de la DRM del DCA nj.gov/dca/ddrm/resources/ se proporcionan recursos e informes bilingües en inglés y español.

CUMPLIMIENTO DE LA SECCIÓN 3

Además de cumplir en forma continua con la responsabilidad de proporcionar asistencia oportuna y razonable a las personas en situación LEP, la DRM del DCA destaca en el tercer informe trimestral del 2025 la importancia de orientar, en la mayor medida posible, las oportunidades económicas generadas por el HUD para las empresas y residentes conforme a la Sección 3.

En ese periodo, el personal de la DRM del DCA estuvo disponible para proporcionar asistencia técnica informal mediante actividades de capacitación virtual, llamadas telefónicas y correos electrónicos al personal del programa y los contratistas acerca de la Sección 3 y las empresas de propiedad de minorías y mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés). Las discusiones cubrieron los siguientes temas: antecedentes sobre la Sección 3 del HUD y regulaciones, definiciones, objetivos de contratación de personal y acuerdos de servicios, recursos de divulgación e informes, y lenguaje requerido del contrato en el marco de las MWBE.

Los resultados que se detallan en este informe demuestran el progreso constante de la DRM del DCA en la gestión de los programas de recuperación del CDBG- DR e ilustran la dedicación del Departamento para garantizar el acceso equitativo y significativo a la asistencia de recuperación para las poblaciones vulnerables, incluidos los hogares LMI y las personas en situación LEP que viven en los nueve condados más afectados por la tormenta según el HUD. La siguiente sección proporciona datos actuales sobre las disposiciones requeridas por el VCA:

Disposición VIII.A

Los informes trimestrales proporcionarán a la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades (FHEO, por sus siglas en inglés) y a los demandantes la siguiente información para vigilar el cumplimiento de este Acuerdo.

Disposición VIII.A.2

Lista actualizada de todos los solicitantes al Programa de Reconstrucción, Rehabilitación, Elevación y Mitigación (RREM), Programa de Reparaciones para Arrendadores de Viviendas (LRRP, por sus siglas en inglés) y Programa de Propietarios de Vivienda, donde se incluya el número ID y estatus de la solicitud —aprobada, en lista de espera, rechazada, en proceso, en apelación— estatus LMI, estatus LEP, raza, etnia, código postal, municipio y condado sin información.

Se ha proporcionado la lista actual de los datos de todos los solicitantes al Programa RREM durante el tercer trimestre del 2025, incluyéndose uno o más de los siguientes campos en el informe adjunto:

- Estado de financiación
- **Situación LMI**
- **Situación LEP**

Disposición VIII.A.3

La lista más reciente de todas las unidades y proyectos financiados a través del FRM, del FRM y Autoridad de Vivienda Pública (PHA, por sus siglas en inglés), del Fondo Sandy para Vivienda con Necesidades Especiales (SSNHF) y todos los demás programas correspondientes a la Sección 4.2 del Plan de Acción, incluyendo los datos sobre dirección, ubicación municipal, estatus familiar, tercera edad y apoyo más los niveles de ingresos de la población que recibe los servicios. El Estado también publicará esta información en el sitio web de la División Sandy de Recuperación (SRD, por sus siglas en inglés) del DCA.

Se ha proporcionado la lista más reciente de las unidades y los proyectos financiados este último trimestre con el LRRP, FRM y FRM-PHA. No hay datos sobre el SSNHF ni sobre la asistencia a compradores de viviendas.

El LRRP incluye la lista de todas las solicitudes con los cambios realizados en el registro durante el último trimestre y también los datos sobre los proyectos «financiados» y «financiados parcialmente». Estos últimos indican propiedades que tienen varias unidades, algunas de las cuales han recibido financiamiento. Por ejemplo, las unidades no ocupadas son elegibles para recibir financiación mientras que las ocupadas no son elegibles para ello.

Disposición VIII.B

Informes trimestrales sobre personas con situación LEP. La SRD del DCA presentará a la FHEO y a los demandantes el Informe de Implementación (Informe) en forma trimestral que cuantifica todas las solicitudes de servicios y los proporcionados a personas en situación LEP; asimismo, se identifican todas las acciones tomadas para la implementación del Acuerdo.

Disposición VIII.B.2

Cada informe contendrá el resumen y recuento numérico de todas las solicitudes de servicios a personas en situación LEP, así como todos los servicios de la SRD del DCA a personas en situación LEP.

Como se señaló antes, no hubo solicitudes de asistencia lingüística en el tercer trimestre del 2025.

Disposición VIII.B.3

Informes trimestrales sobre personas en situación LEP. La SRD del DCA presentará a la FHEO y a los demandantes el Informe de Implementación (Informe) en forma trimestral que cuantifica todas las solicitudes de servicios y los proporcionados a personas en situación LEP, donde también se identifican todas las acciones tomadas para implementar el Acuerdo. En cada informe se hará una descripción sobre el monitoreo de los planes de acceso lingüístico (LAP, por sus siglas en inglés) de los subreceptores y el cumplimiento de servicios a las personas en situación LEP; además de proporcionar una visión general de las conclusiones de la SRD del DCA.

El LAP que aprobó la DRM del DCA fue adoptado por las agencias subreceptoras del DCA y puede consultarse en el sitio web de la DRM [New Jersey Department of Community Affairs \(DCA\) | Plans & Reports \(nj.gov\)](https://www.nj.gov/community-affairs/dca/plans-reports/).

La DRM del DCA ha proporcionado un informe detallado de todas las solicitudes de servicios a las personas en situación LEP durante el tercer trimestre del 2025.

Como parte del monitoreo anual de cada programa, relacionado con Sandy, acerca del cumplimiento de los requisitos federales y programáticos, la Oficina de Cumplimiento y Monitoreo de la DRM del DCA utiliza documentos del VCA para monitorear su cumplimiento y conforme al Título VI, es decir, la prestación de asistencia lingüística a personas en situación LEP que participan en programas financiados por el CDBG-DR que son parte del VCA.

Disposición VIII.C

Presentación de informes trimestrales. La SRD del DCA proporcionará a la FHEO y a los demandantes un informe trimestral, que igualmente se publicará en el sitio web de la SRD del DCA con la siguiente información para verificar el cumplimiento de este acuerdo.

Disposición VIII.C.2

La SRD del DCA informará en forma acumulativa sobre el número de familias atendidas por el FRM, el FRM-PHA y el SSNHF, incluyendo el ingreso familiar como porcentaje del ingreso medio familiar del área (definido por el HUD), la raza y el grupo étnico del jefe de familia, si está disponible, el estatus LEP de la familia, el código postal, el sector censal, el municipio y el condado.

Se ha proporcionado una lista acumulativa del número de hogares atendidos por el FRM, el FRM-PHA y el SSNHF.

Disposición VIII.C.3

La SRD del DCA proporcionará listas actuales de todos los proyectos financiados a través de los programas de infraestructura, pequeñas empresas, desarrollo económico y otros programas, indicando su ubicación municipal, así como los beneficios para la población LMI, y la metodología utilizada determinarlos.

Los programas aplicables no han indicado actividades para el informe del tercer trimestre.

Disposición VIII.C.4

La SRD del DCA indicará el beneficio total para la población LMI en todos los proyectos financiados hasta la fecha.

En cuanto al monto de los gastos efectuados por la DRM del DCA para atender a la población LMI, desde un inicio hasta septiembre del 2025, representa el 56.6% del total desembolsado conforme al Objetivo Nacional de los programas del CDBG-DR. Solo en el tercer trimestre del 2025, el gasto para atención de la población LIM por parte de la DRM del DCA fue del 72.8% de los gastos para el Objetivo Nacional.

C. Presentación de informes y mantenimiento de registros

En la disposición VIII.G.1 se establece que el DCA mantendrá un expediente de monitoreo para cada subreceptor, en el que se incluirá: 1) cualquier documentación vinculada a todo servicio de orientación o asistencia técnica para la población en situación LEP para el receptor de fondos; y 2) cualquier documentación de análisis de los cuatro factores y el LAP, o documentos semejantes preparados por los subreceptores de fondos. El DCA mantiene un archivo de monitoreo sobre cada programa, ya sea que se administre internamente o por el subreceptor, en el sistema de gestión de subvenciones o Sistema Sandy para gestión integrada de operaciones de recuperación (SIROMS, por sus siglas en inglés). En cada archivo se verifica la orientación y asistencia técnica a la población en situación LEP, proporcionada por el DCA, junto con los detalles y la documentación correspondientes. El módulo monitorea el tipo de evento, las organizaciones participantes, los principales asistentes, el método, la justificación, las fechas de inicio y fin y la descripción del evento. El módulo también tiene una sección que permite adjuntar documentos asociados al evento.

DRM

SANDY

RREM	Sin datos para el informe
LMI	Sin datos para el informe
LRRP	Sin datos para el informe

SANDY / IDA

Programa de Asistencia y Recuperación para Propietarios de Vivienda (HARP, por sus siglas en inglés)	Entrenamiento previsto en el cuarto trimestre del 2025
NJ RESILIENTE	Entrenamiento de la DRM sobre LEP se celebrará en el cuarto trimestre del 2025.

NJ DEP (Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey)

Compra Voluntaria <i>Blue Acres</i> (BAB, por sus siglas en inglés)	Sin datos para el informe
---	---------------------------

Programa de Reducción de Riesgos y Resiliencia ante Inundaciones (FHRRR, por sus siglas en inglés)	El programa no ha trabajado con propietarios ni arrendatarios desde septiembre del 2022.
Rebuild By Design (RBD)	<u>Se informa acerca de la traducción de hojas informativas al español. Video mensual sobre el avance de las obras de construcción en NJDEP Rebuild by Design Projects and Stormwater Infrastructure Toolkit Rebuild by Design-Public Meetings and Construction Updates - Hudson River</u>
<u>Programa Regional de Planificación de Resiliencia (RRPG, por sus siglas en inglés)</u>	<u>Sin datos para el informe</u>

Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey (NJEDA, por sus siglas en inglés)

<u>Banco de Resiliencia Energética (ERB, por sus siglas en inglés)</u>	<u>Sin datos para el informe</u>
<u>Programa de Revitalización de Vecindarios y Comunidades (NCR, por sus siglas en inglés)</u>	<u>Sin datos para el informe</u>

Agencia de Financiamiento de Viviendas e Hipotecas de Nueva Jersey (NJHMFA, por sus siglas en inglés)

<u>FRM</u>	<u>Sin datos para el informe</u>
<u>SNH</u>	<u>Sin datos para el informe</u>
<u>Bloque de Subsidios para Servicios Sociales (SBG, por sus siglas en inglés)</u>	<u>Sin datos para el informe</u>
<u>Subsidio de Alquiler para Pequeñas Empresas (SBL, por sus siglas en inglés)</u>	<u>Sin datos para el informe</u>

La disposición VIII.G.3 establece que el DCA exigirá a todos los subreceptores de fondos del CDBG-DR la retención y entrega al DCA de todos los registros que contengan documentación de las acciones realizadas por los subreceptores para cumplir con las obligaciones del VCA/CA y generar los informes requeridos.

DRM

SANDY

RREM	Sin datos para el informe
LMI	Sin datos para el informe
LRRP	Sin datos para el informe

SANDY / IDA

HARP	Entrenamiento de la DRM sobre LEP en el cuarto trimestre del 2025.
<u>NJ Resiliente</u>	<u>Entrenamiento de la DRM sobre LEP en el cuarto trimestre del 2025.</u>

NJ DEP

BAB	No hay datos para el informe
FHRRR	<u>Ni hubo trabajos con propietarios ni arrendatarios desde septiembre del 2022.</u>

RBD	<u>Se informa la traducción de hojas informativas al español. Video mensual sobre el avance de las obras de construcción en NJDEP Rebuild by Design Projects and Stormwater Infrastructure Toolkit Rebuild by Design-Public Meetings and Construction Updates - Hudson River</u>
<u>RRPG</u>	<u>Sin datos para el informe</u>

NJEDA

<u>ERB</u>	<u>Sin datos para el informe</u>
<u>NCR</u>	<u>Sin datos para el informe</u>

NJHMFA

FRM	<u>No hay datos para el informe</u>
SNH	<u>No hay datos para el informe</u>
SBG	<u>No hay datos para el informe</u>
SBL	<u>No hay datos para el informe</u>

Proyecto de Resiliencia de Atlantic City

ACRP	<u>No hay datos para el informe</u>
------	-------------------------------------



Acuerdo de Cumplimiento Voluntario
A3 Fondo de Predesarrollo: Unidades y proyectos financiados
Fecha: 09/29/2025 02:08:54 p.m.

				Tipo de vivienda de alquiler requerida			Unidades necesarias		Nivel de elegibilidad de LMI					
Nombre del programa	Nombre del proyecto o desarrollo	Dirección	Ubicación municipal	Edad	Familiar	Especial	Total	LMI	30 %	50 %	60 %	80 %	Trimestre	Sin datos trimestrales_A3



Acuerdo de Cumplimiento Voluntario
A3 LRRP: Unidades y proyectos financiados
Fecha: 09/29/2025 02:08:54 p.m.

ID de solicitud	Estatus de la financiación	Municipio	Dirección 1	Dirección 2	Ciudad	Estado	Código postal	Condado	Unidades inmobiliarias	Unidades financiadas	Fecha actual	Trimestre
-----------------	----------------------------	-----------	-------------	-------------	--------	--------	---------------	---------	------------------------	----------------------	--------------	-----------

**Acuerdo de Cumplimiento Voluntario****A2 RREM: Informe sobre solicitantes****Fecha: 9/29/2025 2:08:01 p.m.**

ID solicitud RREM	Estatus de la financiación	Estatus LMI	LEP	Idioma seleccionado	Otros idiomas	Raza	Etnia	Código postal	Municipio	Condado	Trimestre	Fecha actual
RRE0004758	Retiro administrativo	No	No	No	No	Blanca	No hispano o latino	07739	Little Silver Borough	Monmouth	3	07/25/2025
RRE0008254	Retiro administrativo	Sí	No	No	No	Blanca	No hispano o latino	08758	Ocean Township	Ocean	3	07/25/2025
RRE0011362	Financiado	Sí	No	No	No	Blanca	No hispano o latino	08742	Point Pleasant Beach Borough	Ocean	3	09/10/2025
RRE0013345	Retiro administrativo	No	No	No	No	Blanca	No hispano o latino	08087	Little Egg Harbor Township	Ocean	3	07/25/2025
RRE0018046	Retiro administrativo	No	No	No	No	Blanca	No hispano o latino	07734	Keansburg Borough	Monmouth	3	07/25/2025
RRE0028187	Retiro administrativo	No	No	No	No	Blanca	No hispano o latino	08723	Brick Township	Ocean	3	07/25/2025
RRE0031302	Retiro administrativo	No	No	No	No	Blanca	Hispano o latino	07086	Municipio de Weehawken	Hudson	3	07/25/2025
RRE0032458	Retiro administrativo	Sí	No	No	No	Blanca	No hispano o latino	08736	Manasquan Borough	Monmouth	3	07/25/2025
RRE0035510	Financiado	Sí	No	No	No	Blanca	No hispano o latino	08406	Ventnor City	Atlantic	3	09/26/2025

	Acuerdo de Cumplimiento Voluntario A2 LMI: Informe sobre los solicitantes Fecha: 9/29/2025 2:08:01 p.m.
---	--

ID solicitud LMI	Estatus de la financiación	Estatus LMI	LEP	Idioma seleccionado	Otros idiomas	Raza	Etnia	Código postal	Municipio	Condado	Trimestre	Fecha actual
LMI0001865	Retiro administrativo	Moderado	No	No	No	Negra/afroamericana	No hispano o latino	07205	Hillside Township	Union	3	07/25/2025



Acuerdo de Cumplimiento Voluntario
A2 LRRP: Informe sobre los solicitantes
Fecha: 9/29/2025 02:08:01 p.m.

ID solicitud LRRP	Estatus de la financiación	Estatus LMI	LEP	Idioma seleccionado	Otros idiomas	Raza	Etnia	Código postal	Municipio	Condado	Trimestre	Fecha actual
-------------------	-------------------------------	----------------	-----	------------------------	------------------	------	-------	------------------	-----------	---------	-----------	-----------------



Acuerdo de Cumplimiento Voluntario
A3 Programas: Unidades y Proyectos Financiados
Fecha: 9/29/2025 02:08:54 p.m.

					Tipo de vivienda de alquiler requerida			Unidades necesarias		Nivel de elegibilidad de LMI					
ID de solicitud	Nombre del programa	Nombre del proyecto o desarrollo	Dirección	Ubicación municipal	Edad	Familiar	Especial	Total	LMI	30 %	50 %	60 %	80 %	Trimestre	Sin datos para el trimestre_A3
VCA005630	Rebuild by Design Río Hudson	Rebuild by Design Hudson River			No	No	No	0	0	0	0	0	0	3	Si



Acuerdo de Cumplimiento Voluntario
A3 NEP: Unidades y Proyectos Financiados
Fecha: 9/29/2025 02:08:54 p.m.

				Tipo de vivienda de alquiler requerida			Unidades necesarias		Nivel de elegibilidad de LMI					
Nombre del programa	Nombre del proyecto o desarrollo	Dirección	Ubicación municipal	Edad	Familiar	Especial	Total	LMI	30 %	50 %	60 %	80 %	Trimestre	Sin datos trimestrales_A3



Acuerdo de Cumplimiento Voluntario
A3 RBD-Meadowlands: Unidades y Proyectos Financiados
Fecha: 9/29/2025 02:08:54 p.m.

				Tipo de vivienda de alquiler requerida			Unidades necesarias		Nivel de elegibilidad de LMI					
Nombre del programa	Nombre del proyecto o desarrollo	Dirección	Ubicación municipal	Edad	Familiar	Especial	Total	LMI	30 %	50 %	60 %	80 %	Trimestre	Sin datos trimestrales_A3



Acuerdo de Cumplimiento Voluntario

A3 RBD-Hudson: Unidades y Proyectos Financiados

Fecha: 9/29/2025 02:08:54 p.m.

				Tipo de vivienda de alquiler requerida			Unidades necesarias		Nivel de elegibilidad de LMI					
Nombre del programa	Nombre del proyecto o desarrollo	Dirección	Ubicación municipal	Edad	Familiar	Especial	Total	LMI	30 %	50 %	60 %	80 %	Trimestre	Sin datos trimestrales_A3
Rebuild by Design Río Hudson	Rebuild by Design Río Hudson			No	No	No	0	0	0	0	0	0	3	Sí



Acuerdo de Cumplimiento Voluntario
A3 Incentivos para Arrendadores: Unidades y Proyectos Financiados
Fecha: 9/29/2025 02:08:54 p.m.


				Tipo de vivienda de alquiler requerida			Unidades necesarias		Nivel de elegibilidad de LMI					
Nombre del programa	Nombre del proyecto o desarrollo	Dirección	Ubicación municipal	Edad	Familiar	Especial	Total	LMI	30 %	50 %	60 %	80 %	Trimestre	Sn datos trimestrales_A3



Acuerdo de Cumplimiento Voluntario
Informe VCA B: Resumen de Solicitudes y Servicios LEP
Fecha: 9/29/2025 2:10:32 p.m.

Septiembre, 2025

Total solicitudes: 3	Tipo de solicitud	Total	Idiomas solicitados	Total
Completas: 3	Oral	3	Español	3
	Programa	Total	Condado	Total
	HCS	2	Hudson	1
	RBDH	1	Morris	2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	East Orange City	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	(ninguna)	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	(ninguna)	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	Ciudad de Newark	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	Livingston Township	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	(ninguna)	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	Condado de Essex	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	Condado de Essex	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	Condado de Essex	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	Condado de Essex	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	Condado de Essex	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	Condado de Essex	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	Condado de Essex	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	Condado de Essex	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	Condado de Essex	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	Condado de Essex	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	(ninguna)	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	(ninguna)	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	(ninguna)	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	East Orange City	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	East Orange City	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	East Orange City	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	East Orange City	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	East Orange City	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	(ninguna)	LMI
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	East Orange City	Necesidad urgente
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	East Orange City	Necesidad urgente
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	East Orange City	Necesidad urgente
2025	3	Navicore Solutions	Servicios de Consejería sobre Vivienda	Atlantic	Necesidad urgente

	Acuerdo de Cumplimiento Voluntario VCA B RREM: Informes sobre los Solicitantes Fecha: 9/29/2025 02:11:48 p.m.
---	--

ID solicitud RREM	Condado de ubicación de propiedad con daños	Tipo de interacción	Subtipo de interacción	Razón del contacto	Razón del subtipo de contacto	LEP	Otros idiomas	Fecha programada	Fecha de finalización	Notas
-------------------	---	---------------------	------------------------	--------------------	-------------------------------	-----	---------------	------------------	-----------------------	-------



Acuerdo de Cumplimiento Voluntario
VCA B LRRP: Informes sobre los Solicitantes
Fecha: 9/29/2025 02:11:48 p.m.

ID solicitud LRRP	Condado de ubicación de propiedad con daños	Tipo de interacción	Subtipo de interacción	Razón del contacto	Razón del subtipo de contacto	LEP	Otros idiomas	Fecha programada	Fecha de finalización	Notas
-------------------	---	---------------------	------------------------	--------------------	-------------------------------	-----	---------------	------------------	-----------------------	-------



Acuerdo de Cumplimiento Voluntario
VCA B LMI: Informe sobre Solicitantes
Fecha: 9/29/2025 02:11:48 p.m.

ID solicitud LMI	Condado de ubicación de propiedad con daños	Tipo de interacción	Subtipo de interacción	Razón del contacto	Razón del subtipo de contacto	LEP	Otros idiomas	Fecha programada	Fecha de finalización	Notas
------------------	---	---------------------	------------------------	--------------------	-------------------------------	-----	---------------	------------------	-----------------------	-------



Acuerdo de Cumplimiento Voluntario
VCA B Servicios a Constituyentes: Informe sobre Solicitantes
Fecha: 9/29/2025 02:11:48 p.m.

ID de solicitud	Condado de ubicación de propiedad con daños	Tipo de interacción	Subtipo de interacción	Razón del contacto	Razón del subtipo de contacto	LEP	Otros idiomas	Fecha programada	Fecha de finalización	Notas
-----------------	---	---------------------	------------------------	--------------------	-------------------------------	-----	---------------	------------------	-----------------------	-------



Acuerdo de Cumplimiento Voluntario
VCA B Servicios Constituyentes: Informe sobre Solicitantes
Fecha: 9/29/2025 02:11:48 p.m.

ID de solicitud	Condado de ubicación de propiedad con daños	Tipo de interacción	Subtipo de interacción	Razón del contacto	Razón del subtipo de contacto	LEP	Otros idiomas	Fecha programada	Fecha de finalización	Notas
-----------------	---	---------------------	------------------------	--------------------	-------------------------------	-----	---------------	------------------	-----------------------	-------

	Acuerdo de Cumplimiento Voluntario VCA B HCS: Informe sobre Solicitantes Fecha: 9/29/2025 02:11:48 p.m.
---	--

ID solicitud HCS	Condado de ubicación de propiedad con daños	Tipo de interacción	Subtipo de interacción	Razón del contacto	Razón del subtipo de contacto	LEP requerido	LEP brindado	LEP	Otros idiomas	Fecha programada	Fecha de finalización	Notas
HCS0018156	Morris	Servicio LEP brindado	Oral	Cita	Otros/varios	Español		Español			9/29/2025 11:10:29 a.m.	Intentó ponerse en contacto con Dunia para programar apptno answerleft vm
HCS0018772	Morris	Servicio LEP brindado	Oral	Correo electrónico	Otros/varios	Español		Español			9/16/2025 2:20:07 p.m.	Morris.Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey (Trenton, 07950www.mcifp.org/get-food/(973 NJwww.nj.gov/humanservices/njsnap/about/njsnap/(800 08807www.ccdom.org(908 07107www.lacasanwk.orgenergyasst@lacasanwk.org(973 07102www.stjamesssc.orgsocialservices@stjamesame.org(973) 538 722 485 624-8049 9512 1881 0701 4007Proporciona asistencia alimentaria a familias e individuos de bajos ingresos para ayudarles a comprar comestibles.Calefacción/Servicios Públicos Católicos Diócesis de Metuchen, Rlevgewater Resources Family Service, NJ 687 07102www.nesfnj.org/programs/(973 639 2100 07102easternusa.salvationarmy.org/new-jersey/newark/human-services-1/(973 623 5959 07104theapostleshouse.org/rapid-rehousing/info@theapostleshouse.org(973 482 0625

VCA Informe Trimestral

Desde el inicio hasta finalizar T4: 1/3/25

Trimestre calendario T4:

1/3/25

Programa/actividad	Total de gastos para LMI (ejecución de proyectos y actividades)	Gasto total para necesidades urgentes (ejecución de proyectos y actividades)	Total gasto para ejecución de proyectos y actividades al 12/31/24	Gasto en LMI del total (%)	Asignación total	Gasto en LMI y necesidad urgente a la fecha (%)	Gasto total en LMI al T4 del 2024 (ejecución de proyectos y actividades)	Gasto total en necesidades urgentes al T4 del 2024 (ejecución de proyectos y actividades)	Gasto total de ejecución de proyectos y actividades al T4, 2024	Gasto en LMI del total (%)
Asistencia al propietario de vivienda										
Reconstrucción, Rehabilitación, Elevación y Mitigación	\$611,543,693	\$707,033,558	\$1,318,577,251	46.38%	\$1,336,713,092	98.64%	(\$56,126)	\$143,990	\$87,863	N/A
Restablecimiento de Viviendas	\$81,500,953	\$121,263,172	\$202,764,125	40.19%	\$202,764,175	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Reconstrucción para Propietarios LMI	\$46,586,383	\$0	\$46,586,383	100.00%	\$48,838,663	95.39%	(\$79,126)	(\$40,635)	(\$119,761)	66.07%
Compra Voluntaria Blue Acres	\$11,811,249	\$64,544,334	\$76,355,583	15.47%	\$77,164,399	98.95%	\$84,278	\$42,963	\$127,241	66.23%
Asistencia y Recuperación de Propietarios	\$326,794	\$1,055,388	\$1,382,182	0.00%	\$25,500,000	5.42%	\$0	\$175,877	\$175,877	0.00%
Blue Acres 3.0	\$46,802	\$159,687	\$206,490	0.00%	\$18,000,000	1.15%	\$0	\$23,347	\$23,347	0.00%
Viviendas de alquiler y ayuda al arrendatario										
Fondo para Restauración de Viviendas Multifamiliares Grandes	\$666,294,433	\$0	\$666,294,433	100.00%	\$650,375,166	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Asistencia Sandy para Compradores de Vivienda	\$18,503,783	\$0	\$18,503,783	100.00%	\$18,503,783	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Vivienda Sandy para Necesidades Especiales	\$56,734,715	\$0	\$56,734,715	100.00%	\$57,235,199	99.13%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Asistencia para el Alquiler	\$11,707,637	\$7,692,841	\$19,400,478	60.35%	\$18,147,311	100.00%	\$0	\$12,047	\$12,047	0.00%
Pequeñas Propiedades de Alquiler/Reparación de Viviendas de Alquiler de Arrendadores	\$53,770,703	\$0	\$53,770,703	100.00%	\$53,945,867	99.68%	(\$29,324)	\$0	(\$29,324)	100.00%
Revalorización del Vecindario	\$35,295,770	(\$0)	\$35,295,770	100.00%	\$35,798,396	98.60%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Incentivos para Arrendadores	\$17,189,631	\$0	\$17,189,631	100.00%	\$17,189,631	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Fondo de Préstamos de Predesarrollo	\$3,652,850	\$0	\$3,652,850	100.00%	\$3,395,041	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Desarrollo económico										
Subvenciones y Préstamos de Recuperación para Pequeñas Empresas	\$8,685,219	\$65,816,589	\$74,501,808	11.66%	\$74,501,809	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Préstamos Directos para Pequeñas Empresas	\$30,577,393	\$69,007,490	\$99,584,883	30.70%	\$100,680,803	98.91%	\$24,475	\$51,014	\$75,489	32.42%
Reactivación de Vecindarios y Comunidades	\$38,709,202	\$35,249,371	\$73,958,573	52.34%	\$73,894,683	100.00%	\$504,178	\$0	\$504,178	100.00%
Marketing Turístico	\$0	\$24,999,275	\$24,999,275	0.00%	\$24,999,275	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Infraestructura										
Banco de Resiliencia Energética de Nueva Jersey	\$60,911,728	\$114,400,805	\$175,312,533	34.74%	\$193,128,327	90.78%	\$1,099,852	\$8,387,677	\$9,487,529	11.59%
Resiliencia de Atlantic City	\$8,049,562	\$0	\$8,049,562	100.00%	\$19,629,539	41.01%	\$161,064	(\$120,160)	\$40,904	N/A
Reducción del Riesgo de Inundación - Adquisición	\$0	\$30,437,102	\$30,437,102	0.00%	\$50,000,000	60.87%	\$0	\$145,342	\$145,342	0.00%
Reducción del Riesgo de Inundación - Infraestructura	\$18,335,361	\$12,838,811	\$31,174,172	58.82%	\$40,066,362	77.81%	\$0	\$1,252,595	\$1,252,595	0.00%
Contrapartida FEMA (Costo compartido/contrapartida)	\$4,391,645	\$63,691,281	\$68,082,926	6.45%	\$74,700,000	91.14%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Administración Federal de Autopistas (Costo compartido/contrapartida)	\$19,608,025	\$47,960,050	\$67,568,075	29.02%	\$67,568,075	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia (Costo compartido/contrapartida)	\$0	\$8,743,458	\$8,743,458	0.00%	\$16,285,717	53.69%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Entrega y Suministro de Agua Limpia	\$0	\$1,290,441	\$1,290,441	0.00%	\$1,622,531	79.53%	\$0	\$63,653	\$63,653	0.00%
Fondo Rotatorio Estatal para Agua Potable (Costo compartido/contrapartida)	\$0	\$28,528,573	\$28,528,573	0.00%	\$29,760,707	95.86%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Costo Compartido No Federal de FEMA – Huracán Ida	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Comunidades Resilientes	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Apoyo a entidades gubernamentales										
Servicios Públicos Básicos	\$37,595,677	\$96,643,038	\$134,238,714	28.01%	\$134,238,714	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Demolición de Estructuras Peligrosas	\$1,110,066	\$2,845,903	\$3,955,969	28.06%	\$3,955,969	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Cumplimiento de Normas	\$623,599	\$3,554,926	\$4,178,524	14.92%	\$4,178,524	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Zonificación	\$97,100	\$1,003,043	\$1,100,143	8.83%	\$1,100,143	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Servicios de apoyo										

VCA Informe Trimestral

Programa/actividad	Total de gastos para LMI (ejecución de proyectos y actividades)	Gasto total para necesidades urgentes (ejecución de proyectos y actividades)	Total gasto para ejecución de proyectos y actividades al 12/31/24	Gasto en LMI del total (%)	Asignación total	Gasto en LMI y necesidad urgente a la fecha (%)	Gasto total en LMI al T4 del 2024 (ejecución de proyectos y actividades)	Gasto total en necesidades urgentes al T4 del 2024 (ejecución de proyectos y actividades)	Gasto total de ejecución de proyectos y actividades al T4, 2024	Gasto en LMI del total (%)
Consejería en Vivienda/Gestión de Casos	\$13,039,743	\$0	\$13,039,743	100.00%	\$13,392,108	97.37%	\$151,383	(\$7,412)	\$143,971	N/A
Servicios de Apoyo - Vigilancia de Mosquitos (DOH)	\$0	\$487,564	\$487,564	0.00%	\$487,565	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Servicios de Apoyo - Control de Mosquitos (DEP)	\$0	\$1,140,093	\$1,140,093	0.00%	\$1,140,093	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Viviendas para Desamparados/Asistencia a Arrendatarios	\$27,317,346	\$0	\$27,317,346	100.00%	\$27,317,346	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Reducción del Riesgo del Plomo	\$1,198,107	\$0	\$1,198,107	100.00%	\$1,198,107	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Asistencia Ida para Arrendatarios	\$0	\$0	\$0		\$0	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Consejería en Vivienda y Asistencia Legal	\$0	\$0	\$0		\$0	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Rebuild by Design										
Rebuild by Design - Hoboken	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$264,400,000	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Rebuild by Design - Meadowlands	\$92,624,408	\$0	\$92,624,408	100.00%	\$149,711,765	61.87%	\$8,997,798	\$0	\$8,997,798	100.00%
Planificación y administración										
NJ Resiliente	\$0	\$0	-	0.00%	\$9,800,000	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Servicios de Planificación Local	\$0	\$0	-	0.00%	\$12,775,018	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Planificación-DCA	\$0	\$0	-	0.00%	\$5,386,405	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Planificación-Mitigación del DEP	\$0	\$0	-	0.00%	\$883,783	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Sistema Estatal de Mitigación de Vivienda	\$0	\$0	-	0.00%	\$4,100,000	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Administración-DCA	\$0	\$0	-	0.00%	\$199,405,540	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Administración-DEP-Agua	\$0	\$0	-	0.00%	\$58,764	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Administración-EDA	\$0	\$0	-	0.00%	\$1,232,277	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Administración-HMFA	\$0	\$0	-	0.00%	\$2,870,094	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Administración-RBD	\$0	\$0	-	0.00%	\$888,235	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Administración- IDA	\$0	\$0	-	0.00%	\$4,500,000	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Administración- HMGP	\$0	\$0	-	0.00%	\$1,000,000	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
TOTAL	\$1,977,839,578	\$1,510,386,791	\$3,488,226,369	56.7%	\$4,174,429,000	83.56%	\$10,858,451	\$10,130,297	\$20,988,748	46.0%

VCA Informe Trimestral

Desde el inicio hasta finalizar T1: 3/28/25

Trimestre calendario T1:

3/28/25

Programa/actividad	Total de gastos para LMI (ejecución de proyectos y actividades)	Total de gastos para LMI (ejecución de proyectos y actividades)	Total gasto para ejecución de proyectos y actividades al 3/31/25	Gasto en LMI del total (%)	Asignación total	Gasto en LMI y necesidad urgente a la fecha (%)	Gasto total en LMI al T1 del 2025 (ejecución de proyectos y actividades)	Gasto total en necesidades urgentes al T1 del 2025 (ejecución de proyectos y actividades)	Gasto total de ejecución de proyectos y actividades al T1, 2025	Gasto en LMI del total (%)
Asistencia al propietario de vivienda										
Reconstrucción, Rehabilitación, Elevación y Mitigación	\$611,038,738	\$707,512,649	\$1,318,551,387	46.34%	\$1,336,723,934	98.64%	(\$504,955)	\$479,092	(\$25,864)	N/A
Restablecimiento de Viviendas	\$81,500,360	\$121,252,972	\$202,753,332	40.20%	\$202,753,332	100.00%	(\$593)	(\$10,200)	(\$10,793)	5.50%
Reconstrucción para Propietarios LMI	\$46,586,692	\$0	\$46,586,692	100.00%	\$48,838,663	95.39%	\$309	\$0	\$309	100.00%
Compra Voluntaria Blue Acres	\$11,811,249	\$64,794,955	\$76,606,204	15.42%	\$77,164,399	99.28%	\$0	\$250,621	\$250,621	0.00%
Asistencia y Recuperación de Propietarios	\$326,794	\$1,215,850	\$1,542,644	21.18%	\$25,500,000	6.05%	\$0	\$160,462	\$160,462	0.00%
Blue Acres 3.0	\$46,802	\$181,114	\$227,916	20.53%	\$18,000,000	1.27%	\$0	\$21,427	\$21,427	0.00%
Viviendas de alquiler y ayuda al arrendatario										
Fondo para Restauración de Viviendas Multifamiliares Grandes	\$669,164,530	\$0	\$669,164,530	100.00%	\$653,058,110	100.00%	\$2,870,097	\$0	\$2,870,097	100.00%
Asistencia Sandy para Compradores de Vivienda	\$18,503,783	\$0	\$18,503,783	100.00%	\$18,503,783	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Vivienda Sandy para Necesidades Especiales	\$56,734,715	\$0	\$56,734,715	100.00%	\$56,628,059	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Asistencia para el Alquiler	\$11,802,329	\$7,598,149	\$19,400,478	60.84%	\$18,147,310	100.00%	\$94,692	(\$94,692)	(\$0)	N/A
Pequeñas Propiedades de Alquiler/Reparación de Viviendas de Alquiler de Arrendadores	\$53,639,972	\$0	\$53,639,972	100.00%	\$53,945,867	99.43%	(\$130,731)	\$0	(\$130,731)	100.00%
Revalorización del Vecindario	\$35,295,770	(\$0)	\$35,295,770	100.00%	\$35,798,396	98.60%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Incentivos para Arrendadores	\$17,189,631	\$0	\$17,189,631	100.00%	\$17,189,631	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Fondo de Préstamos de Predesarrollo	\$3,652,850	\$0	\$3,652,850	100.00%	\$3,395,041	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Desarrollo económico										
Subvenciones y Préstamos de Recuperación para Pequeñas Empresas	\$8,685,219	\$65,816,589	\$74,501,808	11.66%	\$74,501,808	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Préstamos Directos para Pequeñas Empresas	\$30,604,377	\$69,010,809	\$99,615,186	30.72%	\$100,680,803	98.94%	\$26,984	\$3,319	\$30,303	89.05%
Reactivación de Vecindarios y Comunidades	\$38,714,373	\$35,249,371	\$73,963,744	52.34%	\$73,894,683	100.00%	\$5,171	\$0	\$5,171	100.00%
Marketing Turístico	\$0	\$24,999,275	\$24,999,275	0.00%	\$24,999,275	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Infraestructura										
Banco de Resiliencia Energética de Nueva Jersey	\$54,575,396	\$127,986,988	\$182,562,384	29.89%	\$189,862,631	96.15%	(\$6,336,332)	\$13,586,183	\$7,249,851	N/A
Resiliencia de Atlantic City	\$8,200,470	\$0	\$8,200,470	100.00%	\$19,629,539	41.78%	\$150,909	\$0	\$150,909	100.00%
Reducción del Riesgo de Inundación - Adquisición	\$0	\$31,101,032	\$31,101,032	0.00%	\$50,000,000	62.20%	\$0	\$663,930	\$663,930	0.00%
Reducción del Riesgo de Inundación - Infraestructura	\$18,335,361	\$12,886,560	\$31,221,921	58.73%	\$40,066,362	77.93%	\$0	\$47,749	\$47,749	0.00%
Contrapartida FEMA (Costo compartido/contrapartida)	\$4,391,645	\$63,933,198	\$68,324,843	6.43%	\$74,700,000	91.47%	\$0	\$241,917	\$241,917	0.00%
Administración Federal de Autopistas (Costo compartido/contrapartida)	\$19,608,025	\$47,960,050	\$67,568,075	29.02%	\$67,568,075	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia (Costo compartido/contrapartida)	\$0	\$8,743,458	\$8,743,458	0.00%	\$16,285,717	53.69%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Entrega y Suministro de Agua Limpia	\$0	\$1,290,441	\$1,290,441	0.00%	\$1,622,531	79.53%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Fondo Rotatorio Estatal para Agua Potable (Costo compartido/contrapartida)	\$0	\$28,528,573	\$28,528,573	0.00%	\$29,760,707	95.86%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Apoyo a entidades gubernamentales										
Servicios Públicos Básicos	\$37,595,677	\$96,643,038	\$134,238,714	28.01%	\$134,238,714	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Demolición de Estructuras Peligrosas	\$1,110,066	\$2,845,903	\$3,955,969	28.06%	\$3,955,969	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Cumplimiento de Normas	\$623,599	\$3,554,926	\$4,178,524	14.92%	\$4,178,524	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Zonificación	\$97,100	\$1,003,043	\$1,100,143	8.83%	\$1,100,143	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Servicios de apoyo										
Consejería en Vivienda/Gestión de Casos	\$13,039,743	\$0	\$13,039,743	100.00%	\$13,392,107	97.37%	\$1	\$0	\$1	100.00%
Servicios de Apoyo - Vigilancia de Mosquitos (DOH)	\$0	\$487,564	\$487,564	0.00%	\$487,564	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Servicios de Apoyo - Control de Mosquitos (DEP)	\$0	\$1,140,093	\$1,140,093	0.00%	\$1,140,093	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Viviendas para Desamparados/Asistencia a Arrendatarios	\$27,317,346	\$0	\$27,317,346	100.00%	\$27,317,346	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Reducción del Riesgo del Plomo	\$1,198,107	\$0	\$1,198,107	100.00%	\$1,198,107	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Rebuild by Design										
Rebuild by Design - Hoboken	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$264,400,000	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Rebuild by Design - Meadowlands	\$99,326,009	\$0	\$99,326,009	100.00%	\$149,711,765	66.34%	\$6,701,600	\$0	\$6,701,600	100.00%
Planificación y administración										

Programa/actividad	Total de gastos para LMI (ejecución de proyectos y actividades)	Total de gastos para LMI (ejecución de proyectos y actividades)	Total gasto para ejecución de proyectos y actividades al 3/31/25	Gasto en LMI del total (%)	Asignación total	Gasto en LMI y necesidad urgente a la fecha (%)	Gasto total en LMI al T1 del 2025 (ejecución de proyectos y actividades)	Gasto total en necesidades urgentes al T1 del 2025 (ejecución de proyectos y actividades)	Gasto total de ejecución de proyectos y actividades al T1, 2025	Gasto en LMI del total (%)
NJ Resiliente	\$0	\$0	-	0.00%	\$9,800,000	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Servicios de Planificación Local	\$0	\$0	-	0.00%	\$12,775,018	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Planificación-DCA	\$0	\$0	-	0.00%	\$5,386,405	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Planificación-Mitigación del DEP	\$0	\$0	-	0.00%	\$883,783	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Sistema Estatal de Mitigación de Vivienda	\$0	\$0	-	0.00%	\$4,100,000	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Administración-DCA	\$0	\$0	-	0.00%	\$210,197,806	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Administración-DEP-Agua	\$0	\$0	-	0.00%	\$58,764	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Administración-RBD	\$0	\$0	-	0.00%	\$888,235	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
TOTAL	\$1,980,716,728	\$1,525,736,600	\$3,506,453,328	56.5%	\$4,174,429,000	84.00%	\$2,877,150	\$15,349,808	\$18,226,958	14.7%

Desde el inicio hasta finalizar T2		6/30/25	Trimestre calendario T2:		6/30/25						
Programa/actividad	Total de gastos para LMI (ejecución de proyectos y actividades)	Gasto total para necesidades urgentes (ejecución de proyectos y actividades)	Total gasto para ejecución de proyectos y actividades al 6/30/25	Gasto en LMI del total (%)	Asignación total	Gasto en LMI y necesidad urgente a la fecha (%)		Total gasto total en LMI para ejecución de proyectos y actividades al T2, 2025	Gasto total para necesidades urgentes (ejecución de proyectos y actividades) al T2, 2025	Gasto total para ejecución de proyectos y actividades al T2, 2025	Gasto en LMI del total (%)
Asistencia al Propietario de Vivienda											
Reconstrucción, Rehabilitación, Elevación y Mitigación	\$611,070,399	\$707,599,979	\$1,318,670,378	46.34%	\$1,336,723,934	98.65%		\$31,661	\$87,330	\$118,990	26.61%
Restablecimiento de Viviendas	\$81,500,360	\$121,252,972	\$202,753,332	40.20%	\$202,753,332	100.00%		\$0	\$0	(\$0)	0.00%
Reconstrucción para Propietarios LMI	\$46,586,603	\$0	\$46,586,603	100.00%	\$48,838,663	95.39%		(\$89)	\$0	(\$89)	N/A
Compra Voluntaria Blue Acres	\$11,811,249	\$64,794,955	\$76,606,204	15.42%	\$77,164,399	99.28%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Asistencia y Recuperación de Propietarios	\$326,794	\$1,427,958	\$1,754,752	18.62%	\$25,500,000	6.88%		\$0	\$212,108	\$212,108	0.00%
Blue Acres 3.0	\$46,802	\$192,164	\$238,967	19.59%	\$18,000,000	1.33%		\$0	\$11,050	\$11,050	0.00%
Viviendas de Alquiler y Ayuda al Arrendatario											
Fondo para Restauración de Viviendas Multifamiliares Grande	\$669,164,530	\$0	\$669,164,529	100.00%	\$653,058,110	102.47%		\$0	\$0	(\$0)	0.00%
Asistencia Sandy para Compradores de Vivienda	\$18,503,783	\$0	\$18,503,783	100.00%	\$18,503,783	100.00%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Vivienda Sandy para Necesidades Especiales	\$56,734,715	\$0	\$56,734,715	100.00%	\$56,628,059	100.19%		\$0	\$0	(\$0)	N/A
Asistencia para el Alquiler	\$11,802,329	\$7,598,149	\$19,400,478	60.84%	\$18,147,310	106.91%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Pequeñas Propiedades de Alquiler/Reparación de Viviendas de Alquiler de Arrendadores	\$53,629,732	\$0	\$53,629,733	100.00%	\$53,945,867	99.41%		(\$10,240)	\$0	(\$10,240)	N/A
Revalorización del Vecindario	\$35,295,770	\$0	\$35,295,770	100.00%	\$35,798,396	98.60%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Incentivos para Arrendadores	\$17,189,631	\$0	\$17,189,631	100.00%	\$17,189,631	100.00%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Fondo de Préstamos de Predesarrollo	\$3,652,850	\$0	\$3,652,849	100.00%	\$3,395,041	107.59%		\$0	\$0	(\$0)	0.00%
Desarrollo Económico											
Subvenciones y Préstamos de Recuperación para Pequeñas Empresas	\$8,685,219	\$65,816,589	\$74,501,808	11.66%	\$74,501,808	100.00%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Préstamos Directos para Pequeñas Empresas	\$30,647,626	\$69,010,809	\$99,658,435	30.75%	\$100,680,803	98.98%		\$43,249	\$0	\$43,249	100.00%
Reactivación de Vecindarios y Comunidades	\$38,716,733	\$35,249,371	\$73,966,104	52.34%	\$73,894,683	100.10%		\$2,360	\$0	\$2,360	100.00%
Marketing Turístico	\$0	\$24,999,275	\$24,999,275	0.00%	\$24,999,275	100.00%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Infraestructura											
Banco de Resiliencia Energética de Nueva Jersey	\$55,396,508	\$133,995,180	\$189,391,687	29.25%	\$189,862,631	99.75%		\$821,112	\$6,008,191	\$6,829,303	12.02%
Resiliencia de Atlantic City	\$8,248,484	\$0	\$8,248,484	100.00%	\$19,629,539	42.02%		\$48,014	\$0	\$48,014	100.00%
Reducción del Riesgo de Inundación - Adquisición	\$0	\$32,373,050	\$32,373,050	0.00%	\$50,000,000	64.75%		\$0	\$1,272,018	\$1,272,018	0.00%
Reducción del Riesgo de Inundación - Infraestructura	\$18,335,361	\$13,577,361	\$31,912,722	57.45%	\$40,066,362	79.65%		\$0	\$690,800	\$690,800	0.00%
Contrapartida FEMA (Costo compartido/contrapartida)	\$4,391,645	\$63,933,198	\$68,324,843	6.43%	\$74,700,000	91.47%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Administración Federal de Autopistas (Costo compartido/contrapartida)	\$19,608,025	\$47,960,050	\$67,568,075	29.02%	\$67,568,075	100.00%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia (Costo compartido/contrapartida)	\$0	\$8,743,458	\$8,743,458	0.00%	\$16,285,717	53.69%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Entrega y Suministro de Agua Limpia	\$0	\$1,290,441	\$1,290,441	0.00%	\$1,622,531	79.53%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Fondo Rotatorio Estatal para Agua Potable (Costo compartido/contrapartida)	\$0	\$28,528,573	\$28,528,573	0.00%	\$29,760,707	95.86%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Apoyo a Entidades Gubernamentales											
Servicios Públicos Básicos	\$37,595,677	\$96,643,038	\$134,238,714	28.01%	\$134,238,714	100.00%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Demolición de Estructuras Peligrosas	\$1,110,066	\$2,845,903	\$3,955,969	28.06%	\$3,955,969	100.00%		\$0	\$0	(\$0)	0.00%
Cumplimiento de Normas	\$623,599	\$3,554,926	\$4,178,524	14.92%	\$4,178,524	100.00%		\$0	\$0	(\$0)	0.00%
Zonificación	\$97,100	\$1,003,043	\$1,100,143	8.83%	\$1,100,143	100.00%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Servicios de Apoyo											
Consejería de Vivienda/Gestión de Casos	\$13,059,020	\$0	\$13,059,020	100.00%	\$13,392,107	97.51%		\$19,277	\$0	\$19,277	100.00%
Servicios de Apoyo - Vigilancia de Mosquitos (DOH)	\$0	\$487,564	\$487,564	0.00%	\$487,564	100.00%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Servicios de Apoyo - Mosquito Control de Mosquitos (DEP)	\$0	\$1,140,093	\$1,140,093	0.00%	\$1,140,093	100.00%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Viviendas para Desamparados/Asistencia a Arrendatarios	\$27,317,346	\$0	\$27,317,346	100.00%	\$27,317,346	100.00%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Reducción del Riesgo del Plomo	\$1,198,107	\$0	\$1,198,107	100.00%	\$1,198,107	100.00%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Rebuild by Design											
Rebuild by Design - Hoboken	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$264,400,000	0.00%		\$0	\$0	\$0	0.00%
Rebuild by Design - Meadowlands	\$105,942,511	\$0	\$105,942,511	100.00%	\$149,711,765	70.76%		\$6,616,502	\$0	\$6,616,502	100.00%
Planificación y Administración											
NJ Resiliente	\$0	\$0	-	0.00%	\$9,800,000	0.00%		\$0	\$0	-	0.00%
Servicios de Planificación Local	\$0	\$0	-	0.00%	\$12,775,018	0.00%		\$0	\$0	-	0.00%
Planificación-DCA	\$0	\$0	-	0.00%	\$5,386,405	0.00%		\$0	\$0	-	0.00%
Planificación-Mitigación del DEP	\$0	\$0	-	0.00%	\$883,783	0.00%		\$0	\$0	-	0.00%
Sistema Estatal de Mitigación de Vivienda	\$0	\$0	-	0.00%	\$4,100,000	0.00%		\$0	\$0	-	0.00%
Administración-DCA	\$0	\$0	-	0.00%	\$210,197,806	0.00%		\$0	\$0	-	0.00%
Administración-DEP-Agua	\$0	\$0	-	0.00%	\$58,764	0.00%		\$0	\$0	-	0.00%
Administración-RBD	\$0	\$0	-	0.00%	\$888,235	0.00%		\$0	\$0	-	0.00%
TOTAL	\$1,988,288,574	\$1,534,018,098	\$3,522,306,669	56.4%	\$4,174,429,000	84.38%		\$7,571,846	\$8,281,498	\$15,853,342	47.8%

Desde el inicio hasta finalizar T3: 9/29/25				Trimestre calendario T3: 9/29/25						
Programa/actividad	Total de gastos para LMI (ejecución de proyectos y actividades)	Gasto total para necesidades urgentes (ejecución de proyectos y actividades)	Total gasto para ejecución de proyectos y actividades al 9/29/25	Gasto en LMI del total (%)	Asignación total	Gasto en LMI y necesidad urgente a la fecha (%)	Gasto total para LMI (ejecución de proyectos y actividades) al T3, 2025	Gasto total para necesidades urgentes (ejecución de proyectos y actividades) al T3, 2025	Total gasto para ejecución de proyectos y actividades al T3, 2025	Gasto en LMI del total (%)
Asistencia al Propietario de Vivienda										
Reconstrucción, Rehabilitación, Elevación y Mitigación	\$611,020,996	\$708,143,257	\$1,319,164,252	46.32%	\$1,336,723,934	98.69%	(\$49,403)	\$543,277	\$493,874	N/A
Restablecimiento de Viviendas	\$81,500,360	\$121,252,972	\$202,753,332	40.20%	\$202,753,332	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Reconstrucción para Propietarios LMI	\$46,601,524	\$0	\$46,601,524	100.00%	\$48,838,663	95.42%	\$14,922	\$0	\$14,922	100.00%
Compra Voluntaria Blue Acres	\$11,811,249	\$64,794,955	\$76,606,204	15.42%	\$77,164,399	99.28%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Asistencia y Recuperación de Propietarios	\$326,794	\$1,519,284	\$1,846,078	17.70%	\$25,500,000	7.24%	\$0	\$91,326	\$91,326	0.00%
Blue Acres 3.0	\$46,802	\$218,236	\$265,038	17.66%	\$18,000,000	1.47%	\$0	\$26,072	\$26,072	0.00%
Viviendas de Alquiler y Ayuda al Arrendatario										
Fondo para Restauración de Viviendas Multifamiliares Grandes	\$669,164,530	\$0	\$669,164,529	100.00%	\$653,058,110	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Asistencia Sandy para Compradores de Vivienda	\$18,503,783	\$0	\$18,503,783	100.00%	\$18,503,783	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Vivienda Sandy para Necesidades Especiales	\$56,734,715	\$0	\$56,734,715	100.00%	\$56,628,059	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Asistencia para el Alquiler	\$11,802,329	\$7,598,149	\$19,400,478	60.84%	\$18,147,310	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Pequeñas Propiedades de Alquiler/Reparación de Viviendas de Alquiler de Arrendadores	\$53,583,060	\$0	\$53,583,061	100.00%	\$53,945,867	99.33%	(\$46,672)	\$0	(\$46,672)	100.00%
Revalorización del Vecindario	\$35,295,770	\$0	\$35,295,770	100.00%	\$35,798,396	98.60%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Incentivos para Arrendadores	\$17,189,631	\$0	\$17,189,631	100.00%	\$17,189,631	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Fondo de Préstamos de Predesarrollo	\$3,652,850	\$0	\$3,652,849	100.00%	\$3,395,041	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Desarrollo Económico										
Subvenciones y Préstamos de Recuperación para Pequeñas Empresas	\$8,685,219	\$65,816,589	\$74,501,808	11.66%	\$74,501,808	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Préstamos Directos para Pequeñas Empresas	\$30,659,022	\$69,010,809	\$99,669,831	30.76%	\$100,680,803	99.00%	\$11,396	\$0	\$11,396	100.00%
Reactivación de Vecindarios y Comunidades	\$38,722,977	\$35,249,371	\$73,972,348	52.35%	\$73,894,683	100.11%	\$6,244	\$0	\$6,244	100.00%
Marketing Turístico	\$0	\$24,999,275	\$24,999,275	0.00%	\$24,999,275	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Infraestructura										
Banco de Resiliencia Energética de Nueva Jersey	\$55,429,331	\$134,376,369	\$189,805,700	29.20%	\$189,862,631	99.97%	\$32,823	\$381,189	\$414,012	7.93%
Resiliencia de Atlantic City	\$8,502,825	\$0	\$8,502,825	100.00%	\$19,629,539	43.32%	\$254,341	\$0	\$254,341	100.00%
Reducción del Riesgo de Inundación - Adquisición	\$0	\$37,995,430	\$37,995,430	0.00%	\$50,000,000	75.99%	\$0	\$5,622,380	\$5,622,380	0.00%
Reducción del Riesgo de Inundación - Infraestructura	\$26,028,225	\$8,207,102	\$34,235,327	76.03%	\$40,066,362	85.45%	\$7,692,864	(\$5,370,259)	\$2,322,606	N/A
Contrapartida FEMA (Costo compartido/contrapartida)	\$4,391,645	\$63,933,198	\$68,324,843	6.43%	\$74,700,000	91.47%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Administración Federal de Autopistas (Costo compartido/contrapartida)	\$19,999,973	\$47,568,102	\$67,568,075	29.60%	\$67,568,075	100.00%	\$391,947	(\$391,947)	\$0	N/A
Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia (Costo compartido/contrapartida)	\$0	\$8,743,458	\$8,743,458	0.00%	\$16,285,717	53.69%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Entrega y Suministro de Agua Limpia	\$0	\$1,290,441	\$1,290,441	0.00%	\$1,622,531	79.53%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Fondo Rotatorio Estatal para Agua Potable (Costo compartido/contrapartida)	\$0	\$28,643,747	\$28,643,747	0.00%	\$29,760,707	96.25%	\$0	\$115,174	\$115,174	0.00%
Apoyo a Entidades Gubernamentales										
Servicios Públicos Básicos	\$37,595,677	\$96,643,038	\$134,238,714	28.01%	\$134,238,714	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Demolición de Estructuras Peligrosas	\$1,129,764	\$2,826,205	\$3,955,969	28.56%	\$3,955,969	100.00%	\$19,698	(\$19,698)	\$0	N/A
Cumplimiento de Normas	\$623,599	\$3,554,926	\$4,178,524	14.92%	\$4,178,524	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Zonificación	\$97,100	\$1,003,043	\$1,100,143	8.83%	\$1,100,143	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Servicios de Apoyo										
Consejería en Vivienda/Gestión de Casos	\$13,074,433	\$0	\$13,074,433	100.00%	\$13,392,107	97.63%	\$15,412	\$0	\$15,412	100.00%
Servicios de Apoyo - Vigilancia de Mosquitos (DOH)	\$0	\$487,564	\$487,564	0.00%	\$487,564	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Servicios de Apoyo - Control de Mosquitos (DEP)	\$0	\$1,140,093	\$1,140,093	0.00%	\$1,140,093	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Viviendas para Desamparados/Asistencia a Arrendatarios	\$27,317,346	\$0	\$27,317,346	100.00%	\$27,317,346	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Reducción del Riesgo del Plomo	\$1,198,107	\$0	\$1,198,107	100.00%	\$1,198,107	100.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Rebuild by Design										
Rebuild by Design - Hoboken	\$0	\$0	\$0	0.00%	\$264,400,000	0.00%	\$0	\$0	\$0	0.00%
Rebuild by Design - Meadowlands	\$114,909,186	\$0	\$114,909,186	100.00%	\$149,711,765	76.75%	\$8,966,675	\$0	\$8,966,675	100.00%
Planificación y Administración										
NJ Resiliente	\$0	\$0	-	0.00%	\$9,800,000	0.00%	\$0	\$0	-	0.00%
Servicios de Planificación Local	\$0	\$0	-	0.00%	\$12,775,018	0.00%	\$0	\$0	-	0.00%
Planificación-DCA	\$0	\$0	-	0.00%	\$5,386,405	0.00%	\$0	\$0	-	0.00%
Planificación-Mitigación del DEP	\$0	\$0	-	0.00%	\$883,783	0.00%	\$0	\$0	-	0.00%
Sistema Estatal de Mitigación de Vivienda	\$0	\$0	-	0.00%	\$4,100,000	0.00%	\$0	\$0	-	0.00%
Administración-DCA	\$0	\$0	-	0.00%	\$210,197,806	0.00%	\$0	\$0	-	0.00%
Administración-DEP-Agua	\$0	\$0	-	0.00%	\$58,764	0.00%	\$0	\$0	-	0.00%
Administración-RBD	\$0	\$0	-	0.00%	\$888,235	0.00%	\$0	\$0	-	0.00%
TOTAL	\$2,005,598,821	\$1,535,015,612	\$3,540,614,431	56.6%	\$4,174,429,000	84.82%	\$24,882,093	\$9,279,012	\$34,161,103	72.8%